

**Годовой отчет о ходе реализации
программы «Городское хозяйство» в 2015 году.**

Основной целью программы является создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения;
- Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической – эффективности;
- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов;
- Обеспечение комфортных условий для проживания горожан;

На реализацию муниципальной программы «Городское хозяйство» предусмотрены ассигнования на 2015 год в сумме **416 717 232,91** рубля, исполнение составило **395 543 541,75** рубль или **94,92%** от уточненных годовых плановых назначений.

Исполнение программы в разрезе основных целевых показателей:

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Ед. изм.	2015		Примечание
			план	факт	
Цель: Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска					
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города	%	10,0	8,61	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.
2	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска	%	62,1	62,1	
3	Доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов	%	50,0	0,0	Показатель не достигнут ввиду того, что по результатам краевого конкурса «По организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления» на предоставление красовой субсидии предпочтение было отдано населенным пунктам. Запланированные средства на софинансирование в 2015 году были перераспределены.
4	Обеспечение населения города улично-дорожным освещением	%	62,0	57,8	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.

В разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий расходы исполнены следующим образом:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»

Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

– Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;

– Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью;

– Обеспечение дорожной безопасности.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

№ п/п	Цель, целевые показатели	Ед. изм.	2015		Примечание
			план	факт	
Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.					
1	Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов.	%	36,0	40,5	В связи с тем, что в 2015 году была погашена кредиторская задолженность 2014 года (На разработку проектной документации объекта «Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная), дополнительных ассигнований не выделялось.
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города	%	10,0	8,61	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.
3	Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров	%	19,3	16,3	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено 182 640 616,73 рублей, фактически произведено расходов в сумме 180 095 515,40 рублей.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 48 485 091,50 рубль, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 26 034 458,83 рублей;

- за счет средств городского бюджета 22 450 632,67 рубль;

В рамках выделенных средств на содержание дорог выполнены следующие виды работ:

Для сохранения и содержания улично-дорожной сети 328,7 км автодорог города выполнены работы по ямочному ремонту на площади 2,5 тыс.м², вывозу мусора и снега в объеме 24,3 тыс.м³, проводилась ежедневная ручная уборка улиц на площади 140 тыс.м², проводились работы по механизированному подметанию и поливу, откачке ливневых и талых вод и другие работы.

- Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах в сумме 4 648 075,00 рублей в том числе:

В рамках выделенных средств на содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах выполнены следующие виды работ:

- На разработку проектной документации объекта «Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная» были выделены средства из городского бюджета в размере 4 500 000,00 рублей;

Работы были выполнены в 2014 году. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 24-1-5-0208-14 от 08.12.2014г.

Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году.

- Выполнен ремонт 2-х пешеходных мостов через реку Кан по ул. Гетоева и через реку Иланка в размере 148 075,00 рублей.

• Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 89 943 713,25 рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 69 973 739,49 рублей;

- за счет средств городского бюджета 19 969 973,76 рубля;

В рамках выделенных средств на ремонт дорог выполнены следующие виды работ:

- произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 8,335 км на 11 объектах.

С целью приведения улично-дорожной сети города Канска в удовлетворительное техническое состояние в 2015 году дополнительно привлечены средства бюджетного кредита в размере 20 000 000,00 рублей. Эти средства использованы на проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и внутриквартальных и дворовых проездов на территории города Канска на 7 участках.

Также выполнены работы по ремонту внутриквартальных и дворовых проездов на территории города Канска площадью 7000 м².

• Возмещение расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам в сумме 34 475 649,40 рублей;

• Улучшение организации дорожного движения в сумме 3 741 735,98 рублей

В рамках выделенных средств на улучшение организации дорожного движения выполнены следующие виды работ:

- приобретено и установлено дорожных знаков 280 шт.;

- заменено поврежденных и нечитаемых дорожных знаков 59 шт;

- работы по ограждению соснового бора были произведены в 2014 году.

Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году.

- нанесение горизонтальной дорожной разметки 40 км на автодорогах и 1 195,2 м² на пешеходных переходах.

-Разработан проект организации дорожного движения на 14 км дорог;
-Проведение работ по паспортизации дорог были произведены в 2014 году. Оплата по муниципальному контракту произведена в 2015 году.

- Проведена организация 8 мест остановок общественного пассажирского транспорта.

- Приобретен и установлен 1 светофорный объект возле школы № 2, обустроен пешеходный переход и установлено ограждение.

-обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение дорожной разметки «Зебра») выполненные работы в 2014 году, согласно муниципального контракта были оплачены в 2015.

• Приобретение и установка 12 дорожных знаков «Дети» на алмазной пленке на желтом фоне флуоресцентного типа на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска в сумме 84 260,00 рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 70 200,00 рублей;

- за счет средств городского бюджета 14 060,00 рублей;

• техническое обслуживание и содержание 28 светофорных объектов в сумме 3 365 065,27 рублей.

Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования город Канск, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Целью подпрограммы является Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

–Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Канска.;

–Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса;

–Обеспечение населения города чистой питьевой водой.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

№ п/п	Цель, целевые показатели	Ед. изм.	2015		Примечание
			план	факт	
Цель: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности					
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска	%	62,1	62,1	
2	Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях	%	12,2	12,2	Значение уровня показателя в 2015 году остался на уровне планового показателя.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено **180 578 839,40** рублей, фактически произведено расходов в сумме **163 099 341,68** рубль.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 7 275 535,00 рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 7 203 500,00 рублей;

- за счет средств городского бюджета 72 035,00 рублей.

В результате с учетом софинансирования краевым и местным бюджетом реализованы следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт тепловых сетей тепломагистрали № 2 (ООО «Генерация Т») по ул. Красной и ул. Заводской на сумму 4 321,285 тыс. руб. (из краевого бюджета – 4 278,50 тыс.руб., из местного – 42,785 тыс.руб) В результате заменено тепловых сетей протяженностью L=382 м, 2Ду 219; 159; 108; 89 мм.
- Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Восточная (от ул. Новая до ул. Ушакова) (1 очередь) на сумму 2 954,250 тыс.руб. (из краевого бюджета – 2 925 000,00 руб., из городского бюджета – 29 250,00 руб.). В результате заменено водопроводных сетей протяженностью L=348 м, Ду 225 мм.
- реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сумме 147 470 887,78 рублей;
- возмещение убытков от эксплуатации муниципальных бань в сумме 8 053 858,90 рублей;

- в 2013 г. реализован проект «Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования город Канск на период с 2013 года по 2028года». Постановлением администрации города Канска от 29.10.2013 № 1539 утверждена схема теплоснабжения города Канска на период с 2013г. по 2028г.

В соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, проведена актуализация схемы теплоснабжения на территории города Канска в 2015 году на сумму 100 000,00 рублей.

- водопонижение и очистка водоотводов в сумме 199 060,00 рублей.
- выполнена укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм протяженностью 8,5 м., устройство продольных водоотводных канав протяженностью 87 метров.

Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории города Канска.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- Строительство объектов размещения ТБО;
- Сбор, обезвреживание и вывоз отходов информационное обеспечение в области обращения с отходами.

Мероприятия подпрограммы не реализованы ввиду того, что по результатам краевого конкурса «По организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления» предпочтение по распределению краевой субсидии было отдано населенным пунктам. Запланированные средства на софинансирование в 2015 году были перераспределены.

Подпрограмма 4 «Благоустройство города»

Целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий для проживания граждан.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города;
- Повышение уровня благоустроенности городской природной среды.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

№ п/п	Цель, целевые показатели	Ед. изм.	2015		Примечание
			план	факт	
Цель: обеспечение комфортных условий для проживания граждан.					
1	Доля зеленых насаждений в городе	%	0,1625	0,15	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.
2	Обеспечение населения города улично-дорожным освещением	%	62,0	57,8	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя. В рамках выделенных средств содержится 190 км улично-дорожной сети.

По данной подпрограмме за 2015 год предусмотрено 39 132 968,49 рублей, фактически произведено расходов в сумме 38 074 503,07 рубля.

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (ежегодное обеззараживание мест отдыха населения 20 га) в сумме 44 800,00 рублей, в том числе:
 - за счет средств краевого бюджета 40 000,00 рублей;
 - за счет средств городского бюджета 4 800,00 рублей.
- реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в сумме 2 527 000,00 рублей, в том числе:
 - за счет средств краевого бюджета 2 487 200,00 рублей;
 - за счет средств городского бюджета 39 800,00 рублей;

-Реализация проекта «Олимпийский дворик». В проекте предусмотрено строительство спортивной площадки и благоустройство придомовой территории. В результате выполнены работы по разбивке и планировке территории (универсальная спортивная площадка, гимнастическая площадка и зона легкой атлетики). Установлены ограждение из сетки, ворота мини-футбольные с баскетбольными кольцами, стойки волейбольные, 3 спортивных комплекса, игровая установка, шведская стенка, турник, лабиринт, брусья, рукоход, 4 дивана, 6 скамеек и 10 урн.
- Повышение эстетического качества природной городской среды (приобретение посадочного материала, полив зелёных насаждений, вырубка аварийных и неэстетичных деревьев, обрезка деревьев и кустарников, стрижка и уход за газонами) в сумме 1 015 985,36 рублей.
 - Вырублено 84 аварийных и неэстетичных деревьев;
 - Осуществлен полив зеленых насаждений 2 682 м2;

- Приобретено посадочного материала 23 000 цветов;
- Обрезка деревьев и кустарников 200 штук;
- стрижка и уход за газонами 40 360м².
- Благоустройство объектов городской среды (содержание кладбищ, ликвидация стихийных свалок, установка ограждения, приобретение остановочных павильонов) в сумме 4 624 430,71 рублей. В ходе реализации программных мероприятий:
 - Улучшение санитарного состояния 5-городских кладбищ;
 - Межевание земельного участка объекта «Городское кладбище»;
 - Ликвидирована 51 несанкционированная свалка объемом 2,2 тыс. м²;
 - Разобрано 11 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащим сносу;
 - Установлено 10 остановочных павильонов;
 - Установлено ограждение центрального сквера на 130м;
 - Ежегодное содержание городского фонтана;
 - Выполнение работ по устройству Новогоднего ледового городка доставлено 444 куб.м ледяных блоков.
- Содержание освещения улично-дорожной сети протяженностью 190 км в сумме 29 862 287,00 рублей.

Отдельные мероприятия

Мероприятие 1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.

Мероприятие разработано с целью сокращения численности безнадзорных домашних животных до экологически безопасного и социально-приемлемого уровня.

Задачей мероприятия является улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории муниципального образования город Канск.

За 2015 год произведено расходов в сумме 904 451,90 рубль (произведен отлов 636 животных).

Мероприятие 2. Обеспечение системы управления муниципальной программой.

Мероприятие разработано с целью создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета

Задачей мероприятия является повышение уровня исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета.

За 2015 год произведено расходов в сумме 13 369 729,70 рубль в том числе на:

- Обеспечение деятельности МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» в сумме 5 412 187,79 рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 7 957 541,91 рубль.

Перечень таблиц отражающих результативность показателей в целом приведены в приложении:

-информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Городское хозяйство» приложение №1;

-информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений муниципальной программы «Городское хозяйство» приложение №2;


-информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений муниципальной программы «Городское хозяйство» приложение №3

Процент исполнения муниципальной программы «Городское хозяйство» в 2015 году составил 94,92%. Основное влияние на исполнение программы оказала *Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»*, где исполнение составило 90 процентов.

Причиной не достижения значений целевых показателей программы является недостаточный объем финансирования, что не позволяет достичь планового показателя. В связи с не достижением целевых показателей будут пересмотрены целевые индикаторы в рамках бюджетного процесса.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году признается средней и составляет 0,8.

Начальник управления



Иванец П.Н.

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Городское хозяйство"

№ п/п	Цель, задачи, показатели результативности	Ед. изм.	Весовой критерий	Отчетный период (два предшествующих года)		Текущий год								Плановый период		Примечание (причины не выполнения показателей)		
				2013		2014		январь - март		январь - июнь		январь-сентябрь		значение на конец года			1-ый год	2-ой год
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			
Цель. Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска																		
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города	%	х		8,2	6,12 ✓	10	0	10	1,6	10	8,61	10 ✓	8,61 ✓	13,7 ✓	15,2 ✓	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска	%	х		62,2	62,2 ✓	62,1	0	62,1	0,0	62,1	0	62,1	62,1	62,0 ✓	61,9 ✓		
	доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов	%	х		0,0	0,0	50,0	0	50,0	0	50	0	50	0	75,0	100,0	Показатель не достигнут ввиду того, что по результатам краевого конкурса «По организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления» на предоставление краевой субсидии предпочтение было отдано населенным пунктам. Запланированные средства на софинансирование в 2015 году были перераспределены.	

	Обеспечение населения города улично-дорожным освещением	%	x	60,6	57,8	62	57,8	62	57,8	62	57,8	62	57,8	63,4	64,8	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.
1,1	Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.															
1.1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»															
	Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов.	%	0,09	40,5	40,05	36	0	36	0	36	0	36	40,05	31,5	27,0	В связи с тем, что в 2015 году была погашена кредиторская задолженность 2014 года (На разработку проектной документации объекта «Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная), дополнительных ассигнований не выделялось.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города	%	0,15	8,2	6,12	10	0	10	1,6	10	8,61	10	8,61	13,7	15,2	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.
	Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров.	%	0,03	19,3	19,3	19,3	3,7	19,3	4,5	19,3	4,5	19,3	16,23	19,3	19,3	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.
1,2	Цель. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности															
1.2.1	Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»															
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска	%	0,15	62,2	62,2	62,1	0	62,1	0	62,1	0	62,1	62,1	62	61,9	
	Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях	%	0,131	12,3	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	12,0	Значение уровня показателя в 2015 году остался на уровне планового показателя.
1,3	Задача 3 Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов															
1.3.1	Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»															

доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов	%	0,15	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	75,0	100,0	Показатель не достигнут ввиду того, что по результатам краевого конкурса «По организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления» на предоставление краевой субсидии предпочтение было отдано населенным пунктам. Запланированные средства на софинансирование в 2015 году были перераспределены.
1.4. Цель. Обеспечение комфортных условий для проживания горожан															
1.4.1. Подпрограмма 4 «Благоустройство города»															
Обеспечение население города улично-дорожным освещением	%	0,055	60,6	57,8	62,0	57,8	62,0	57,8	62,0	57,8	62	57,8	63,4	64,8	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.
Доля зеленых насаждений в городе	%	0,045	0,15	0,15	0,1625	0,0	0,1625	0,0	0,1625	0	0,1625	0,15	0,175	0,2	Недостаточный объем финансирования не позволяет достичь планового показателя.

Начальник управления

Иванец П.Н.

исп. Воложанина К.Н. 3-15-22

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распределителям средств городского бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, в том числе по годам реализации программы)

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, руб.											Примечание		
			ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2014 (отчетный год)		20 15 (текущий год)						Плановый период				
								план	факт	январь - март		январь - июнь		январь-сентябрь		зачислено на конец года			1-ый год	2-ой год
										план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
Муниципальная программа	«Городское хозяйство»	всего расходов					429 017 777,68	414 476 826,79	329 156 081,59	28 153 088,01	430 053 178,82	137 956 369,07	429 972 757,82	248 942 234,16	416 717 232,91	395 543 541,75	295 166 991,07	292 006 088,00		
		в том числе по ГРБС:					429 017 777,68	414 476 826,79	329 156 081,59	28 153 088,01	430 053 178,82	137 956 369,07	429 972 757,82	248 942 234,16	416 717 232,91	395 543 541,75	295 166 991,07	292 006 088,00		
Подпрограмма 1	«Развитие транспортной системы»	всего расходов					142 863 781,15	133 224 842,01	86 304 488,00	20 754 964,38	179 371 410,39	43 068 925,09	180 248 610,13	126 306 609,31	182 640 616,73	180 095 515,40	61 648 576,00	53 486 365,000		
		в том числе по ГРБС:					142 863 781,15	133 224 842,01	86 304 488,00	20 754 964,38	179 371 410,39	43 068 925,09	180 248 610,13	126 306 609,31	182 640 616,73	180 095 515,40	61 648 576,00	53 486 365,000		
		МКУ Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Калуга																		
		909 04 09 0318037 810	20 300 000,00	20 293 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		244	4 500 000,00	4 500 000,00	18 064 628,00	8 395 703,36	18 064 628,00	13 581 845,52	18 064 628,00	14 280 859,44	18 064 628,00	17 802 557,67	19 870 916,00	16 708 705,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0319012 243	44 000 000,00	43 998 906,03	70 000,00	0,00	20 070 000,00	19 980,02	20 070 000,00	69 973,76	19 969 973,76	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0319013 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0318038 244	5 121 761,15	621 761,15000	4 700 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 648 075,00	4 648 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0317508 244	18 368 600,00	18 368 600,000	26 034 500,00	0,00	26 034 500,00	7 537 785,59	26 034 500,00	16 375 261,25	26 034 500,00	26 034 500,00	26 034 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0318039 810	32 677 600,00	28 810 815,26	32 677 600,00	7 316 631,04	33 878 990,64	15 372 005,74	33 899 724,38	22 906 205,26	36 393 682,77	34 475 649,40	32 677 600,00	32 677 600,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0318040 244	3 253 560,00	3 106 846,80	1 673 500,00	60 010,00	3 087 969,50	145 947,50	3 744 435,50	802 413,50	3 794 435,50	3 741 735,98	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0317492 244	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0319014 244	14 060,00	14 060,000	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00			
		909 04 09 0319015 244	93 000,00	93 000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0318041 810	1 800 000,00	1 800 000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		244	2 200 000,00	1 547 533,35	3 000 000,00	482 616,98	3 651 062,25	1 891 360,72	3 651 062,25	2 623 994,02	3 651 062,25	3 365 065,27	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0317593 243	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	64 747 902,08	70 000 000,00	69 973 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0317743 243	10 000 000,00	10 000 000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 04 09 0317491 244	70 200,00	70 188,000	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00			
Подпрограмма 2	«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	всего расходов					191 289 214,41	188 400 360,93	187 786 200,00	1 429 369,70	191 984 493,40	76 093 147,01	194 885 293,40	86 985 814,12	180 578 839,40	163 099 341,68	185 494 000,00	186 114 000,00		
		в том числе по ГРБС:					191 289 214,41	188 400 360,93	187 786 200,00	1 429 369,70	191 984 493,40	76 093 147,01	194 885 293,40	86 985 814,12	180 578 839,40	163 099 341,68	185 494 000,00	186 114 000,00		
		МКУ Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Калуга																		
		909 05 02 0327422 244	1 329 310,65	1 329 300,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0327571 243	6 900 000,00	6 857 645,000	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	7 300 000,00	4 278 500,00	7 300 000,00	7 203 500,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0329019 243	163 000,00	142 869,97	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	73 000,00	42 785,00	73 000,00	72 035,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0329027 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0328054 414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0328042 810	7 255 600,00	6 457 272,10	7 253 600,00	1 429 369,70	8 053 893,40	4 162 825,70	8 053 893,40	5 874 341,90	8 053 893,40	8 053 858,90	6 635 600,00	7 255 600,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0327478 810	170 428 000,00	168 999 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0327570 810	0,00	0,00	178 858 400,00	0,00	178 858 400,00	71 830 321,31	178 858 400,00	76 690 187,22	164 551 946,00	147 470 887,78	178 858 400,00	178 858 400,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 03 0329021 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0328053 244	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0329020 244	13 303,76	13 303,760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0329020 414	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0327573 244	5 200 000,00	5 200 000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		909 05 02 0328073 244	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	199 060,00	0,00	0,00			
Подпрограмма 3	«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»	всего расходов					35 496 787,43	34 941 018,47	80 314,59	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		в том числе по ГРБС:					35 496 787,43	34 941 018,47	80 314,59	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МКУ Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Калуга																		
		909 06 03 0337494 414	34 845 400,00	34 333 961,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		909 06 03 0339025 414	604 387,43	597 057,180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		909 06 03 0338056 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		909 06 03 0338057 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		909 06 03 0338058 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		909 06 03 0338059 244	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00		
909 06 03 0338044 244	10 000,00	10 000,000	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
909 06 03 0338060 244	0,00	0,00	45 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Информация об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

рублей

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники финансирования	2014 (отчетный год)		20 15 (текущий год)								Плановый период		Примечание
			план	факт	январь - март		апрель - июнь		июль - октябрь		значения на конец года		1-ый год	2-ой год	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
Муниципальная программа	Городское хозяйство	Всего	429 017 777,68	414 476 826,79	329 156 081,59	28 153 088,01	430 053 178,82	137 956 369,07	429 972 757,82	248 942 234,16	416 717 232,91	395 543 541,75	295 166 991,07	292 006 088,00	
		в том числе:													
		городской бюджет	177 730 267,03	166 321 626,87	123 248 481,59	28 153 088,01	147 345 578,82	58 270 883,81	144 263 157,82	83 925 658,36	145 316 086,91	141 359 103,75	115 364 091,07	112 203 188,00	
		федеральный бюджет													
		краевой бюджет	251 287 510,65	248 155 199,92	205 907 600,00	0,00	282 707 600,00	79 685 485,26	285 707 600,00	165 016 575,78	271 401 146,00	254 184 438,00	179 802 900,00	179 802 900,00	
		внебюджетные источники													
Подпрограмма 1	Развитие транспортной системы	Всего	142 863 781,15	133 224 842,01	86 304 488,00	20 754 961,38	179 571 410,39	43 068 925,09	180 248 610,13	126 306 609,31	182 640 616,73	180 095 515,40	61 648 576,00	53 486 365,00	
		в том числе:													
		городской бюджет	113 959 981,15	104 786 054,01	60 199 788,00	20 754 961,38	83 466 710,39	35 511 139,50	84 143 910,13	45 183 445,98	86 533 916,73	84 017 117,08	61 648 576,00	53 486 365,00	
		федеральный бюджет													
		краевой бюджет	28 903 800,00	28 438 788,00	26 104 700,00	0,00	96 104 700,00	7 557 785,59	96 104 700,00	81 123 163,33	96 104 700,00	96 078 398,32	0,00	0,00	
		внебюджетные источники													
Подпрограмма 2	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	Всего	191 289 214,41	188 400 360,93	187 786 200,00	1 429 369,70	191 984 493,40	76 093 147,01	194 885 293,40	86 985 814,12	180 578 839,40	183 099 341,68	183 494 000,00	186 114 000,00	
		в том числе:													
		городской бюджет	7 431 903,76	6 613 445,83	8 927 800,00	1 429 369,70	8 826 093,40	4 262 825,70	8 726 893,40	6 017 126,90	8 726 893,40	8 424 953,90	6 633 600,00	7 255 600,00	
		федеральный бюджет													
		краевой бюджет	183 857 310,65	181 786 915,10	178 858 400,00	0,00	183 158 400,00	71 830 321,31	186 158 400,00	80 968 687,22	171 851 946,00	154 674 387,78	178 858 400,00	178 858 400,00	
		внебюджетные источники													
Подпрограмма 3	Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города	Всего	35 496 787,43	34 941 018,47	80 314,59	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		в том числе:													
		городской бюджет	611 387,43	607 057,18	80 314,59	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		федеральный бюджет													
		краевой бюджет	34 885 400,00	34 333 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники													
Подпрограмма 4	Благоустройство города	Всего	46 073 618,00	45 146 228,13	41 338 720,00	2 806 715,12	44 004 525,00	11 955 202,01	40 267 025,00	25 421 441,16	39 132 968,49	38 074 503,07	34 338 128,07	38 719 436,00	
		в том числе:													
		городской бюджет	43 033 618,00	42 143 445,20	41 298 720,00	2 806 715,12	41 464 525,00	11 955 202,01	37 727 025,00	22 894 241,16	36 592 968,49	35 547 303,07	34 338 128,07	38 719 436,00	
		федеральный бюджет													
		краевой бюджет	3 040 000,00	3 002 782,93	40 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	2 527 200,00	2 540 000,00	2 527 200,00	40 000,00	40 000,00	
		внебюджетные источники													
отдельное мероприятие программы 1	Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными	Всего	601 000,00	592 752,60	904 500,00	0,00	904 500,00	297 378,36	904 500,00	397 525,23	904 500,00	904 451,90	904 500,00	904 500,00	
		в том числе:													
		городской бюджет													
		федеральный бюджет													
		краевой бюджет	601 000,00	592 752,60	904 500,00	0,00	904 500,00	297 378,36	904 500,00	397 525,23	904 500,00	904 451,90	904 500,00	904 500,00	
		внебюджетные источники													
отдельное мероприятие программы 2	Обеспечение системы управления муниципальной программой	Всего	12 693 376,69	12 171 624,65	12 741 859,00	3 162 041,81	13 578 250,03	6 541 716,60	13 367 329,29	9 830 844,34	13 460 308,29	13 369 729,70	12 741 787,00	12 741 787,00	
		в том числе:													
		городской бюджет	12 693 376,69	12 171 624,65	12 741 859,00	3 162 041,81	13 578 250,03	6 541 716,60	13 367 329,29	9 830 844,34	13 460 308,29	13 369 729,70	12 741 787,00	12 741 787,00	
		федеральный бюджет													
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники													

Начальник управления

Иванец П.Н.

исл. Воложанин К.Н.3-15-22

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы города
Канска «Городское хозяйство»
на 2015 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий:

$$СРм = Мв/М, \text{ где:}$$

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»:

$$0,9 = 9/10$$

1.2. Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

$$0,67 = 4/6$$

1.3. Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»:

$$0 = 0/0$$

1.4. Подпрограмма 4 «Благоустройство города»:

$$0,71 = 5/7$$

1.5. Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»:

$$1 = 1/1$$

1.6 Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение системы управления муниципальной программой»:

$$1 = 1/1$$

**2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат
запланированному уровню:**

$$ССуз = Зф/Зп, \text{ где:}$$

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»:
 $0,99 = 180\ 095\ 515,40 / 182\ 640\ 616,73$

2.2.Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

$0,90 = 163\ 099\ 341,68 / 180\ 578\ 839,40$

2.3.Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»:

$0 = 0/0$

2.3. Подпрограмма 4 «Благоустройство города»:

$0,97 = 38\ 074\ 503,07 / 39\ 132\ 968,49$

2.4.Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»:

$0,99 = 904\ 451,90 / 904\ 500,00$

2.5.Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение системы управления муниципальной программой»:

$0,99 = 13\ 369\ 729,70 / 13\ 460\ 308,29$

3. Оценка эффективности использования средств городского бюджета:

$Эис = СРм / ССуз$, где:

Эис – эффективность использования средств городского бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, финансируемых из средств городского бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

3.1 Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»:

$$0,9/0,99=0,91$$

3.2.Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

$$0,67/0,90=0,74$$

3.3.Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»:

$$0= 0/0$$

3.4. Подпрограмма 4 «Благоустройство города»:

$$0,71/0,97=0,73$$

3.5.Отдельное мероприятие 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»:

$$1/0,99=1,01$$

3.6.Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение системы управления муниципальной программой»:

$$1/0,99=1,01$$

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:

4.1 Степень достижения планового значения показателя (индикатора):

$$\text{СДп/ппз} = \text{ЗПп/пф}/\text{ЗПп/пп}, \text{ где:}$$

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1.1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы города»:

Цель: Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска

Задача: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.

$$1 = 40,5/36,0$$

$$0,86 = 8,61/10,0$$

$$0,84 = 16,23/19,3$$

4.1.2. Подпрограмма 2 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Задача: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

$$1 = 62,1/62,1$$

$$1 = 12,2/12,2$$

4.1.3 Подпрограмма 3 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»:

В связи с тем, что в 2015 году отсутствует информация о целевых показателях и показателях результативности, то при расчете эффективности данный объект во внимание не берется.

4.1.4. Подпрограмма 4 «Благоустройство города»:

Задача: Обеспечение комфортных условий для проживания горожан.

$$0,93 = 57,8/62,0$$

$$0,92 = 0,15/0,1625$$

4.2. Степень реализации подпрограммы:

$СРп/п = \text{сумма(от 1 до п)СДп/ппз/N}$, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

1.1 **N** – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

4.2.1. **Подпрограмма 1** «Развитие транспортной системы города»:

$$0,90 = (1 + 0,86 + 0,84) / 3$$

4.2.2. **Подпрограмма 2** «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

$$1 = (1 + 1) / 2$$

4.2.3. **Подпрограмма 3** «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»:

В связи с тем, что в 2015 году отсутствует информация о целевых показателях и показателях результативности, то при расчете эффективности данный объект во внимание не берется.

4.2.4. **Подпрограмма 4** «Благоустройство города»:

$$0,93 = (0,93 + 0,92) / 2$$

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

$$\text{ЭРп/п} = \text{СРп/п} * \text{Эис}, \text{ где:}$$

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств городского бюджета.

5.1. **Подпрограмма 1** «Развитие транспортной системы города»:

$$0,82 = 0,90 * 0,91$$

5.2. **Подпрограмма 2** «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

$$0,74 = 1 * 0,74$$

5.3. **Подпрограмма 3** «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города»:

В связи с тем, что в 2015 году отсутствует информация о целевых показателях и показателях результативности, то при расчете эффективности данный объект во внимание не берется.

5.4. Подпрограмма 4 «Благоустройство города»:

$$0,68 = 0,93 * 0,73$$

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

СДмпз = ЗПмф/ЗПмп, где:

СДмпз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города

$$0,86 = 8,61/10,0$$

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска

$$1 = 62,1/62,1$$

Доля обеспеченности муниципального образования город Канск санкционированными местами размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов

В связи с тем, что в 2015 году отсутствует информация о целевых показателях и показателях результативности, то при расчете эффективности данный объект во внимание не берется.

Обеспечение население города улично-дорожным освещением

$$0,93 = 57,8/62$$

6.2. Степень реализации муниципальной программы:

$СР_{мп} = \text{сумма (от 1 до } m) СД_{мпз} / M$, где:

$СР_{мп}$ – степень реализации муниципальной программы;

$СД_{мпз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

$$0,93 = (0,86+1+0,93)/3$$

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$ЭР_{мп} = 0,5 * СР_{мп} + 0,5 (\text{от 1 до } j) * \text{сумму } ЭР_{п/п} * k_j / J$, где:

$ЭР_{мп}$ – эффективности реализации муниципальной программы;

$СР_{мп}$ – степень реализации муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

K_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j – объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -ой подпрограммы в отчетном году, Φ – объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

J – количество подпрограмм.

$$k_1 = 180\,095\,515,40 / 381\,269\,360,15 = 0,47$$

$$k_2 = 163\,099\,341,68 / 381\,269\,360,15 = 0,42$$


$$k_4 = 38\,074\,503,07 / 381\,269\,360,15 = 0,1$$

$$k_j / J = (0,47 + 0,42 + 0,1) / 3 = 0,33$$

$$0,84 = 0,5 * 0,93 + 0,5 * (0,82 + 0,74 + 0,68) * 0,3$$

Эффективность реализации муниципальной программы города Канска «Городское хозяйство» на 2015 год признается средней.

Начальник управления

МКУ « УС и ЖКХ администрации г.Канска»  Иванец П.Н.